

# Nykirke-Barkåker

Reguleringsplan - status

Plattform Vestfold 18.04.2018



# Status Nykirke – Barkåker pr. 18.04.2018

Førstegangsbehandling - januar/februar 2018

Høring og offentlig ettersyn 19.2. – 8.4.2018

Oversendelse til annengangsbehandling - 27.04.2018

**Ønsket fremdrift;**

*Annengangsbehandling*

- Horten og Re 5. juni og Tønsberg 8. juni 2018

*Omforent vedtak i kommunestyrene*

– Horten og Re 19. juni og Tønsberg 20. juni 2018

**Ibruktaking - 2024**




# Høringsuttalelser 49 stk. totalt

- **Offentlige myndigheter:** VFK (adm.), FMVE, SVV, Horten kommune (barnerepresentant), NVE, DirMin, BN. (7 stk.)
- **Offentlige organisasjoner:** Vestfold Vann, Vestfold Interkommunale Brannvesen, Statnett, Skagerak nett, Hørselshemmedes landsforbund, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (6 stk.)
- **Lag og foreninger:** 9 stk.
- **Bedrifter og næringsdrivende:** 2 stk.
- **Grunneiere/enkeltpersoner:** 25 stk.
- **To innsigelser**
  - Fra Bane NOR – p-hus
  - Fra SVV – i påvente av disp. for kryssløsning



# Informasjon om Utbyggingsprosjekt Nykirke - Barkåker



Nettsider

[www.banenor.no/nykirke-barkaker/](http://www.banenor.no/nykirke-barkaker/)



Følg oss på Facebook

Bane NOR: Vestfoldbanen